



## VERBALE DI CONSEGNA E MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI SERRATURE ELETTRONICHE

STRUTTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_

### DETTAGLI DELL'IMPIANTO

Mod. Serratura \_\_\_\_\_

N. Serrature elettroniche commissionate \_\_\_\_ / Tot. installate \_\_\_\_

N. Serrature meccaniche commissionate \_\_\_\_ / Modello \_\_\_\_\_ / Tot. installate \_\_\_\_

N. Accessi comuni forniti \_\_\_\_

N. Gateways commissionati \_\_\_\_ / Tot. installati \_\_\_\_

### LAVORI ESEGUITI (barrare la casella di fianco)

- Foratura porte pre-esistenti, tot. \_\_\_\_
- Installazione serrature elettroniche su porta, tot. \_\_\_\_
- Installazione serrature meccaniche, mod. \_\_\_\_\_, tot. \_\_\_\_
- Installazione e configurazione software
- Programmazione delle serrature elettroniche
- Test di funzionamento serrature con tessere Master + cliente
- Test di funzionamento App per Smartphone
- Test di funzionamento Gateways
- N. Tessere di Emergenza lasciate al cliente (solo serrature mod. GAUDI) \_\_\_\_
- Utente e Password iniziali di App e software lasciati al cliente.

**NB: si consiglia la variazione immediata delle password fornite ad avviamento terminato**

Altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### NOTE DEL TECNICO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Tecnico: Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Cliente: Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_